

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 2021/0027

uzatvorenej dňa 21.04.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 3“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo:	Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	MUDr. Igor Steiner, MPH - riaditeľ
IČO:	00610411
DIČ:	2020705038
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK75 8180 0000 0070 0051 0459
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
b) technických:	Ing. Martina Brišková
(ďalej len „Objednávateľ“)	

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	IMAO electric, s.r.o.
Sídlo:	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Miloš Samul, konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s
IBAN:	SK2075000000004006430456
IČO :	44007841
DIČ:	2022543787
IČ DPH:	SK7020000988
Zapísaný v	Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č. 19842/R
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Miloš Samul
b) technických:	Miloš Samul
Číslo telefónu:	0907 173 538
Email:	samul@osmont.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2021/0027 zo dňa 21.04.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.11.2021 týmto Dodatkom č. 3 nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na realizáciu diela v NsP Považská Bystrica: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Počas realizácie diela sa musel zhotoviteľ diela vysporiadať so skutočnosťou, že výstavba sa priamo dotýkala oddelení, určených pre liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Z dôvodu neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie a prijatých obmedzení o pohybe obyvateľstva po objektoch nemocnice a hlavne pre zabezpečenie ochrany pacientov, všetkých zamestnancov nemocnice, ale aj zamestnancov zhotoviteľa a ich rodín bolo nevyhnutné stavebné práce prerušiť a to až do doby zmiernenia opatrení.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Podľa čl. VI ods. 6.5 Zmluvy o dielo boli zápisom v stavebnom denníku zo dňa 15.11. 2021 práce na realizácii diela prerušené z vyššie uvedených dôvodov. Na základe vyššie uvedeného sa ustanovenie Zmluvy o dielo ohľadne času plnenia predmetu zmluvy mení tak, že zohľadňuje čas, po ktorý budú práce na realizácii diela pozastavené z dôvodu nemožnosti z epidemiologických a prevádzkových dôvodov realizovať dielo na tých stavebných objektoch, kde sa nachádzajú oddelenia určené pre liečbu pacientov s ochorením COVID-19.

Pokračovanie v prácach na diele bude možné na základe oznámenia Objednávateľa o možnosti pokračovať v realizácii diela po odpadnutí dôvodov pre prerušenie prác, pričom Objednávateľ Zhotoviteľovi sprístupní priestory dotknuté rekonštrukčnými prácami v NsP Považská Bystrica. Dĺžka realizácie predmetu zmluvy je stanovená na 15 dní od oznámenia odpadnutia dôvodov pre prerušenie prác.

Čl. I.

Predmet Dodatku č. 3

V Článku VI. „ČAS PLNENIA“ sa na konci odseku 6.1. doplňuje text:

„V prípade, že došlo k prerušeniu prác na zhotovení diela z dôvodov uvedených v odseku 6.5., predlžuje sa čas plnenia predmetu zmluvy tak, že doba na dokončenie prác je v trvaní 15 dní odo dňa, kedy Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že je možné pokračovať v realizácii diela po odpadnutí dôvodov prerušenia.“

Čl. II.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 3

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 3, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V POU 8457 dňa 15. 02. 2022

V dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
MUDr. Igor Steiner, MPH
riadiateľ

.....
Miloš Samul
konateľ