

### Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

#### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica  
**Sídlo:** Nemocničná 986, 017 02 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ  
**IČO:** 00610411  
**IČ DPH:** SK2020705038  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž  
b) technických: Ing. Martina Brišková  
(ďalej len "objednávateľ")

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** IMAO electric, s.r.o.  
**Sídlo:** Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Miloš Samul – konateľ  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a.s.  
**IBAN:** SK2075000000004006430456  
**IČO :** 44007841  
**DIČ:** 2022543787  
**IČ DPH:** SK7020000988  
**Reg. č. z Obchodného registra:** okresný súd Trenčín, Odd: Sro, vložka: 19842/R  
**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:**  
a) zmluvných: Miloš Samul  
b) technických: Miloš Samul  
**Tel.:** 0907 173 538  
(ďalej len "zhotoviteľ")

### PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.04.2021 Zmluvu o dielo na realizáciu diela v NsP Považská Bystrica: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica“ (ďalej len „Zmluva“).

Z dôvodu meškajúcich dodávok komponentov potrebných pre skompletizovanie transformátorov, jednotlivých rozvádzačov, a diesel agregátu nie je možné pokračovať v prácach podľa harmonogramu prác a v zazmluvnenom termíne dielo dokončiť a odovzdať objednávateľovi. Meškajúce dodávky sú spôsobené nedostatočným množstvom materiálu, ako aj výpadkami dodávok jednotlivých komponentov na stavebnom trhu v po koronavírusovom období. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebný posun ukončenia diela **do 30.11.2021**.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

**Čl. I**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. Z dôvodu podmienok opísaných v preambule dochádza k predĺženiu termínu dodania predmetu Zmluvy na 30.11.2021. K tomuto prerušeniu nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela.

**Čl. II**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je príloha:
  - a) Aktualizovaný harmonogram prác

Zhotoviteľ:

V Rev. Bratislava, dňa 20.9.2021

Objednávateľ:

V PPK 375 RII 21, dňa 20.9.2021