

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 2020/0098**

uzatvorenej dňa 30.07.2020 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)

**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

<b>Obchodné meno:</b>	Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo:	Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	MUDr. Igor Steiner, MPH - riaditeľ
IČO:	00610411
DIČ:	2020705038
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK75 8180 0000 0070 0051 0459
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
b) technických:	Ing. Martina Brišková
(ďalej len "Objednávateľ")	

**1.2 Zhotoviteľ:**

<b>Obchodné meno:</b>	<b>MGM, s.r.o.</b>
Sídlo:	Hliny č.2719, 01701 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Rudolf Mišovec, konateľ
Bankové spojenie	VUB, a.s., Považská Bystrica
IBAN:	SK24 0200 0000 0014 27259358
IČO :	31577270
DIČ.	2020439113
IČ DPH:	SK2020439113
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č. 2200/R
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Rudolf Mišovec
b) technických:	Dušan Příkladský
Číslo telefónu:	0903999989
Email:	<a href="mailto:riaditel@mgm.sk">riaditel@mgm.sk</a> , <a href="mailto:technik@mgm.sk">technik@mgm.sk</a> , <a href="mailto:ekonom@mgm.sk">ekonom@mgm.sk</a>

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2020/0098 zo dňa 30.07.2020 týmto dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na predmet zákazky "Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť)" (ďalej len "dielo").

Projektová dokumentácia na stavbu Diagnostického centra bola spracovaná a odovzdaná v septembri 2019. Projekt riešil priestory vyšetrovní CT, RTG, ako aj MRI všeobecne a to z dôvodu, že presne špecifikácie pre jednotlivé profesie napr. silnoprúdových, slaboprúdových rozvodov, vzduchotechniky, merania a regulácie, ale aj stavebnej časti základovej dosky, hrúbky radiačnej ochrany a ďalších, nebolo možné určiť. Stalo sa tak, až po vysúťažení presných typov zariadení CT a RTG. K ukončeniu týchto verejných obstarávaní došlo v druhom štvrtroku 2020 na základe dopracovaného projektu zdravotníckych technológií.

V priebehu realizácie boli postupne odhalené skutočnosti, na základe ktorých bolo potrebné prispôbiť riešenia skutočnému stavu, resp. zosúladiť reálny stav s predmetom riešeným v projektovej dokumentácii, čo si vyžiadalo práce na viac nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy o dielo. Napríklad, pri výkopových prácach sa obnažili:

- funkčná nízkotlaková prípojka plynu,
- spleť nízkonapäťových prípojok,
- slaboprúdové prípojky,
- vetva požiarneho vodovodu zakončená hydrantom,
- vodovodná prípojka atď.

Všetky tieto jestvujúce funkčné vedenia bolo potrebné nielen premiestniť mimo budúcej stavby, ale ich aj sfunkčniť.

Počas realizácie bolo potrebné vysporiadať sa aj so zrealizovaním požiadaviek viacerých dotknutých orgánov:

- Technická inšpekcia - riešenie certifikovaného kotviaceho systému strechy a minimálnych požiadaviek na vybavenie sociálnych zariadení pre imobilných,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva – na minimálne požadované vybavenie miestností. Bez uskutočnenia uvedených prác a dodávok nie je možné dielo dokončiť, skolaudovať.

V priebehu stavby bolo potrebné odsúhlasiť a prehodnotiť skladbu strešného plášťa s použitím hrubšej fólie z dôvodu realizácie vegetačnej strechy, v komunikačnom priestore bolo treba vykonať zmenu obkladu za epoxidové podlahy z dôvodu bezšpárovosti a požiadavky zabezpečenia zvýšenej hygieny v spoločných priestoroch, ďalej išlo o rozšírenie chodníka z dôvodu odkrytia inštaláčného kanála v jeho naprojektovanej trase, vybúranie kanála ústredného kúrenia, vrátane demontáží nefunkčného potrubia odkrytého v trase komunikácie atď.

Z uvedeného vyplýva, že pri rekonštrukčných prácach sa ukázalo viacero neriešených skutočností priamo súvisiacich s realizáciou diela, ako aj podmienok vyplývajúcich z požiadaviek dotknutých orgánov. Na základe vyššie uvedených daností bolo nevyhnutné vykonať aj práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie (práce navyše), resp. nebolo potrebné vykonať práce ktoré boli súčasťou projektovej dokumentácie (práce menej). Tieto zmeny diela spôsobujú zmenu jeho ceny na základe rozpočtu. Všetky predložené práce je potrebné uskutočniť v plnom rozsahu, aby bolo možné dielo dokončiť, skolaudovať a uviesť do prevádzky.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno b) ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti a interoperability s existujúcim zariadením, službami a inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a zároveň by zmena dodávateľa spôsobila verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podstatnú duplicitu nákladov. Ide o doplňujúce práce, ktorých potreba vznikla v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva o dielo.

Z dôvodu navyiac prác predstavuje navýšenie ceny diela celkovo 213.276,94 eur bez DPH, pričom pri DPH vo výške 42.655,39 eur je celková cena diela 255.932,33 EUR s DPH. Navýšenie predstavuje 14,23% v porovnaní s pôvodnou cenou diela podľa Zmluvy o dielo.

Z vyššie uvedeného taktiež vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Na základe vyššie uvedeného sa ustanovenie Zmluvy o dielo ohľadne času plnenia predmetu zmluvy mení tak, že sa doba plnenia predlžuje o čas, ktorý je potrebný na realizáciu súvisiacich prác navyiac ako aj o čas potrebný na dokončenie diela s ohľadom na nadväznosti na dodávky konkrétnych zdravotníckych technológií.

## I.

### Predmet dodatku č. 1

1. V Článku III. „PREDMET ZMLUVY“ sa odsek 3.1. mení a novo znie:

„3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela "Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť)". Miesto realizácie diela – Objekt Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 6 tejto Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.“.

2. V Článku V. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa odsek 5.1. mení a novo znie:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	1.711.994,23
DPH 20%	342.398,85 eur
Spolu	2.054.393,08 eur
Slovom	dva milióny päťdesiatštyritisíc tristodevät'desiattri eur/ osem centov“.

3. V Článku V. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa odsek 5.10. mení a novo znie:

„5.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 a Prílohe č. 6 tejto Zmluvy.“.

4. V Článku VI. „ČAS PLNENIA“ sa odsek 6.1. mení a novo znie:

„6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 30. septembra 2021.“.

5. V Článku XVI. „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa odsek 16.7. mení a novo znie:  
„16.7. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
  - b) Príloha č. 2 – Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán výstavby
  - c) Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
  - d) Príloha č. 4 – Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb
  - e) Príloha č. 5 – Banková záruka na vykonanie prác v prospech Objednávateľa
  - f) Príloha č. 6 – Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy.“.
6. Na konci textu Zmluvy o dielo sa za Prílohu č. 5 dopĺňa nová Príloha č. 6 „Prehľad zmien Technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy“ ktorá znie tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto dodatku.

## II.

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V POV. BYSTR. dňa .....

V POV. BYSTR. dňa 28.07.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
MUDr. Igon Steiner, MPH  
riaditeľ  
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU  
POV. BYSTRICA

.....  
Rudolf Mišovec  
konateľ

## Prehľad zmien technickej a cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy

### Stavba: „Centrum diagnostiky – nový pavilón“ NsP Považská Bystrica

<u>Stavebné práce</u>	<u>cena bez DPH</u>
1, Zmena PD – zmenový list č. 3.	71.214,39 EUR
2, Prekládka kábla TELEKOM – navyše práce	4.675,59 EUR
3, Práce na jestvujúcich rozvodoch kanalizácie, plynu, požiarneho vodovodu	1.927,06 EUR
4, Skladba strešného pláštá – zmena parozábrany, zmena hrúbky fólie	11.402,99 EUR
5, Zmenový list č.4. – ZTI, zmena ležatej kanalizácie ,	16.635,78 EUR
6, Ústredné vykurovanie	10.870,64 EUR
7, Zmenový list č.5 – základová doska MRI	2.367,07 EUR
8, Betonáž stropu	1.952,54 EUR
9, Zmena protidažďových žalúzií na protihlukové	1.008,81 EUR
10, Zmena VZT jednotiek	- 8.367,23 EUR
11, nerezový plech	3.181,42 EUR
12, priezor Pb – sklo oi1 a oi2	5.081,69 EUR
13, EPS – medzipriestor podhládu	3.851,61 EUR
14, odpočet kvetináčov	- 508,00 EUR
15, technické vybavenie miestností 1.06,1.36	2.511,00 EUR
16, zmena keramickej dlažby na epoxidovú v chodbách	3.901,32 EUR
17, ZTI – zmena trasy vedenia potrubia z dôvodu prekážok v pôvodnej trase	2.269,72 EUR
18, úprava rozvodu plynu	477,29 EUR
19, odpočet nadsvetlíka oi3*	- 2.165,88 EUR
20, Cetris dosky na streche	1.420,84 EUR
21, sokel fasády - -extrudovaný polystyrén na výšku 60cm	717,66 EUR
22, spevnené plochy – rozšírenie chodníka z dôvodu jestvujúceho inštalačného kanála v trase	2.914,96 EUR
23, závesy Quench potrubia	1.095,92 EUR
24, záchytný systém proti pádu	3.863,94 EUR
25, revízne a čistiace otvory pre VZT 25ks	1.547,50 EUR
26, drevený obklad fasády, nátery obkladu	4.304,56 EUR
27, drevený podkladový rošt pod obklad z Cetris dosiek	5.527,99 EUR
28, elektroinšt., SLP –meteostanica, poč.rozvedy, akust. dorozumievanie	4.484,79 EUR
29, fasáda	6.207,87 EUR

30,Obrubníky	1.243,22 EUR
31,SDK konštrukcie, otvory ,rev.dvierka	27.670,81 EUR
32, zatienie v miestnosti 1.15	1.213,08 EUR
33, vybúranie kanála , dmtz potrubia	1.325,98 EUR
34, Zdravotnícke zariadenia a kompletáže	10.539,60 EUR
35, Úprava stropu, výmena dverí a svietidiel jestv.chodby	1.238,71 EUR
36, Prípojka SLP – zmena trasy	722,40 EUR
37, Montáž SLP zariadení	4.949,30 EUR
-----	
Celkom bez DPH	213.276,94 EUR
DPH 20%	42.655,39 EUR
<b>Celkom s DPH</b>	<b>255.932,33 EUR</b>

V Považskej Bystrici dňa:

V Považskej Bystrici dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

-----  
MUDr. Igor Steiner, MPH

riaditeľ

-----  
Rudolf Mišovec

konateľ