

## Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica  
**Sídlo:** Nemocničná 986, 017 02 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ  
**IČO:** 00610411  
**IČ DPH:** SK2020705038  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž  
b) technických: Ing. Martina Brišková  
(ďalej len "objednávateľ")

a

### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** OSMONT ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.  
**Sídlo:** Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Miloš Samul – konateľ  
**Bankové spojenie:** BKS Bank AG pobočka zahraničnej banky v SR  
**IBAN:** SK69 8420 0000 0001 7505 2275  
**IČO :** 46 417 893  
**DIČ:** 2023369810  
**IČ DPH:** SK20200000958  
**Reg. č. z Obchodného registra:** OR: OS Trenčín, odd.: Sro., vložka č.: 25299/R  
**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:**  
a) zmluvných: Miloš Samul  
b) technických: Miloš Samul  
**Tel.:** 0907 173 538  
(ďalej len "zhotoviteľ")

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.08.2020 Zmluvu o dielo na realizáciu diela v NsP Považská Bystrica: „*Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre*“ (ďalej len „Zmluva“).
2. V prácach na realizácii predmetu Zmluvy nie je možné ďalej pokračovať z dôvodu potreby uskutočnenia ďalšieho kroku rekonštrukcie, a to pripájania transformátora na NN rozvádzač. Uvedený prepoj však nie je možné zrealizovať vzhľadom na skutočnosť, že prvotné uskutočnenie prepojovacieho kábla medzi transformátorom a NN rozvádzačom, ako aj samotná dodávka a montáž NN rozvádzača je predmetom realizačných prác investičnej akcie „*Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica*“.  
Z uvedeného dôvodu boli **od 12.02.2021 práce** na realizácii predmetu Zmluvy v zmysle ustanovenia článku VI. bodu 6.4 Zmluvy **prerušené na neurčito**. Zástupca Objednávateľa a stavebný dozor boli informovaní a potvrdili uvedené skutočnosti zápisom v stavebnom denníku dňa 12.02.2021.  
Pokračovanie v prácach na Diele bude možné na základe výzvy Objednávateľa o uskutočnení a dodaní predmetu investičnej akcie „*Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica*“.  
Dĺžka realizácie od opätovného spustenia stavebných prác je stanovená na 14 kalendárnych dní.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

#### Či. I

##### Predmet Dodatku č. 1

1. Z dôvodu podmienok opísaných v preambule dochádza k nútenému prerušeniu prác na realizácii predmetu Zmluvy na neurčito. K tomuto prerušeniu nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela o dobu, na ktorú budú práce prerušené.
2. Zhotoviteľ môže zvyšnú časť predmetu plnenia tejto zmluvy realizovať až po zadaní pokynu stavebného dozora, v prípade zabezpečeného rozpočtového krytia na ďalšie pokračovanie prác. Vzhľadom na prerušenie prác je zhotoviteľ oprávnený vykonať súpis prác vykonaných do prerušenia prác na diele, ktorý v prípade odsúhlasenia bude slúžiť ako podklad k fakturácii doteraz vykonaných prác. Ustanovenia článku V. Zmluvy sa primerane aplikujú na fakturáciu podľa tohto dodatku, pričom tento dodatok v uvedenej miere modifikuje príslušné ustanovenia článku V. Zmluvy. Pri konečnej fakturácii ceny diela sa taktiež primerane použijú ustanovenia článku V. Zmluvy, zohľadňujúc priebežnú fakturáciu, pokiaľ bude uskutočnená.
3. Lehota na dokončenie prác na realizácii predmetu Zmluvy (t.j. lehota na dokončenie diela) po odpadnutí dôvodov ich prerušenia, je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 14 dní od momentu, kedy objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že je možné pokračovať v realizácii diela.

#### Či. II

##### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o diele zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

v Pov. Bystrička, dňa 16.02.2021

Objednávateľ:

v POV. BYSTRICA, dňa 18.2.2021